



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALAROLA E VIA PRAI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE .

L'anno duemilanove, addì dodici del mese di novembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17,00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO rag. Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO prof. Alcide	VICE-SINDACO	SI
BONAN rag. Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO geom. Simone	ASSESSORE	SI
COSTA arch. Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO ing. Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO dott. Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 8

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALAROLA E VIA PRAI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE .

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 168 del 17.12.2008 con cui si è provveduto:

- all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di estensione pubblica illuminazione Via Salarola e Via Prai, come redatto dal Geom. Campesato Alberto, Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, che prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
opere stradali OG3	
scavi, plinti e pozzetti	€ 52 288,40
oneri sicurezza	
per il rispetto del D.lgs 81/2008 e D.M. 10/07/2002	€ 1 100,00
TOTALE A	€ 53 688,40
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 20%	€ 10 737,68
quota art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 1 073,77
imprevisti e arrotondamenti	€ 500,15
TOTALE B	€ 12 311,60
TOTALE A+B	€ 66 000,00

- all'attribuzione delle funzioni di Responsabile unico del procedimento all'Arch. Collicelli Roberta, Capo Area 3[^] LL.PP. e Progettazione;
- alla precisazione che l'importo complessivo di progetto pari a euro 66.000,00 è finanziato con monetizzazioni (Cap. 7310 Bilancio 2008);

Richiamata la determinazione n° 1157 del 30.12.2008 con cui si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di progetto pari a euro 66.000,00;

Richiamata la determinazione n° 1187 del 30.12.2008 con cui si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per il versamento del canone e il deposito cauzionale per il rilascio della concessione idraulica da parte del Genio Civile;

Richiamata la determinazione a contrarre n° 277 del 07.04.2009;

Richiamata la determinazione n° 445 del 28.05.2009 con cui si è provveduto:

- ad approvare il verbale di gara in data 24.04.2009, per l'affidamento dei lavori di predisposizione linea pubblica illuminazione Via Salarola e Via Prai, da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta EDIL CAMPAGNOLO di Campagnolo geom. Alessandro di Pianezze (VI) per l'importo di euro 40.486,23, al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.100,00, per complessivi euro 41.586,23, oltre l'Iva del 20%, secondo l'offerta presenta in data 23.04.2009 prot. n. 6293;
- ad affidare, i lavori di predisposizione linea pubblica illuminazione in Via Salarola e Via Prai, alla ditta EDIL CAMPAGNOLO di Campagnolo geom. Alessandro di Pianezze (VI), per una spesa di euro 40.486,23, al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.100,00, per complessivi euro 41.586,23, oltre l'Iva del 20%, per complessivi euro 49.903,48;

- ad approvare il quadro economico aggiornato dell'opera che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		
opere stradali OG3		
	<i>Importi di progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>
scavi, plinti e pozzetti	€ 52 288,40	40.486,23
Oneri per la sicurezza	€ 1 100,00	1.100,00
TOTALE A	€ 53 688,40	41.586,23
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 20%	€ 10 737,68	8.317,25
quota art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 1 073,77	1.073,77
imprevisti e ribasso d'asta	€ 500,15	15.022,75
TOTALE B	€ 12 311,60	24.413,77
TOTALE A+B	€ 66 000,00	66.000,00

Ritenuto di procedere all'attivazione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs.vo 163/2006, a favore del progettista, geom. Campesato Alberto, il cui costa sarà a carico dell'Ente;

Richiamata la determinazione n. 955 del 31.12.2007 dell'Area 2^ Economico Finanziaria, con cui si è provveduto ad affidare, il contratto di polizza responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dipendenti alla Compagnia Lloyd's di Londra;

Richiamata la determinazione n° 531 del 30.06.2009 con cui si è provveduto:

- all'attivazione di un certificato di assicurazione a favore del progettista per la copertura del rischio prevista dall'art. 111 del D. Lgs. 163/2006, relativamente ai lavori di predisposizione della linea di pubblica illuminazione Via Salarola e Via Prai al costo di euro 269,00, tramite la Compagnia Lloyd's of London, aggiudicataria del servizio assicurativo, a mezzo della società Interstudio Sas, broker incaricato del Comune;
- all'approvazione del quadro economico di progetto, che risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
opere stradali OG3		
	<i>Importi di progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>
scavi, plinti e pozzetti	€ 52 288,40	40.486,23
Oneri per la sicurezza	€ 1 100,00	1.100,00
TOTALE A	€ 53 688,40	41.586,23
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 20%	€ 10 737,68	8.317,25
quota art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 1 073,77	1.073,77
Assicurazione progettista art. 111 D. Lgs.vo 163/2006		269,00
imprevisti e ribasso d'asta	€ 500,15	14.753,75
TOTALE B	€ 12 311,60	24.413,77
TOTALE A+B	€ 66 000,00	66.000,00

Visto il verbale di consegna lavori in data 12.10.2009, per una durata di 30 giorni;

Considerato che in fase di realizzazione dei lavori è emersa la non corrispondenza dell'ubicazione dei sottoservizi rispetto alla planimetria consegnata dai gestori, con la necessità di adottare particolari accorgimenti in fase di esecuzione degli scavi;

Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori di predisposizione linea pubblica illuminazione Via Salarola e Via Prai,, come redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Alberto Campesato, Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, composta da:

- quadro comparativo di raffronto che risulta essere il seguente:

PREDISPOSIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALAROLA-VIA PRAI	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI PERIZIA SUPPLETIVA	DIFFERENZE
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO				
Importo lavori	€ 52.588,40	€ 40.486,23	€ 45.750,73	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.243,00	
TOTALE A)	€ 53.688.40	€ 41.586,23	€ 46.993,73	€ 5.407,50
RIBASSO D'ASTA		€ 12.102,17		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA al 20%	€ 10.737,68	€ 8.317,25	€ 9.398,75	€ 1.081,50
Quota art. 92 del D.lgs 163/2006	€ 1.073,77	€ 1.073,77	€ 1.073,77	€ 0,00
Assicurazione progettista art. 111 D. Lgs.vo 163/2006		€ 269,00	€ 269,00	€ 0,00
Ribasso d'asta+imprevisti e arrotondamenti	€ 500,15	€ 14.753,75	€ 8.264,75	- € 6.489,00
TOTALE B)	€ 12.311,60	€ 24.413,77	€ 19.006,27	- € 5.407,50
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00

- computo metrico;
- stima lavori;
- elenco prezzi;
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n°1;

(agli atti);

PRESO ATTO che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante comporta un aumento dell'importo di contratto con la ditta appaltatrice pari a euro 5.407,50, oltre Iva al 20%, (per un importo complessivo euro 6.489,00), finanziato con il recupero del ribasso d'asta, lasciando pertanto invariato l'importo complessivo di progetto;

CONSIDERATO inoltre che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 8 giorni, rispetto ai 30 giorni previsti dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, spostando il termine di ultimazione lavori al 21.11.2009;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della perizia ai sensi dell'art. 132, del D.Lgs. 163/06 ed s.m

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3[^] LL.PP. e dell'Area 2[^] Economica e

Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di predisposizione linea pubblica illuminazione Via Salarola e Via Prai,, come redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Alberto Campesato , Area 3^ LL.PP. e Progettazione, composta da:
- quadro comparativo di raffronto che risulta essere il seguente:

PREDISPOSIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALAROLA-VIA PRAI	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI PERIZIA SUPPLETIVA	DIFFERENZE
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO				
Importo lavori	€ 52.588,40	€ 40.486,23	€ 45.750,73	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.243,00	
TOTALE A)	€ 53.688.40	€ 41.586,23	€ 46.993,73	€ 5.407,50
RIBASSO D'ASTA		€ 12.102,17		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA al 20%	€ 10.737,68	€ 8.317,25	€ 9.398,75	€ 1.081,50
Quota art. 92 del D.lgs 163/2006	€ 1.073,77	€ 1.073,77	€ 1.073,77	€ 0,00
Assicurazione progettista art. 111 D. Lgs.vo 163/2006		€ 269,00	€ 269,00	€ 0,00
Ribasso d'asta+imprevisti e arrotondamenti	€ 500,15	€ 14.753,75	€ 8.264,75	- € 6.489,00
TOTALE B)	€ 12.311,60	€ 24.413,77	€ 19.006,27	- € 5.407,50
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00

- computo metrico;
- stima lavori;
- elenco prezzi;
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n°1;

(agli atti);

- 1) di dare atto che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante comporta un aumento dell'importo di contratto con la ditta appaltatrice pari a euro 5.407,50, oltre Iva al 20%, (per un importo complessivo euro 6.489,00), finanziato con il recupero del ribasso d'asta, lasciando pertanto invariato l'importo complessivo di progetto;
- 2) di dare atto che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 8 giorni, rispetto ai 30 giorni previsti dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto spostando il termine di ultimazione lavori al 21.11.2009.

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : PREDISPOSIZIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALAROLA
E VIA PRAI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 12/11/2009

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 12/11/2009

Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria
rag. Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 12/11/2009

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
rag. Gianni Scetto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

- Segretario
- Ufficio personale
- Servizi Sociali
- Servizi Demografici
- C.e.d.
- Ufficio Cultura e Biblioteca
- Ufficio Segreteria e Contratti
- Area 1^ Affari Generali
- Area 2^ Economico Finanziaria
- Area 3^ Lavori Pubblici
- Ufficio Progettazione
- Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
- Vigili
- Protezione Civile
- Unione dei Comuni