

Reg. Delibera N° 99
Prot. N.
Seduta del 26/05/2009

Originale



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN VIA
MONTEFERRO E VIA IV NOVEMBRE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno duemilanove, addì ventisei del mese di maggio, nella Sala Giunta alle ore 16.30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco prof. Alcide Bertazzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio.

Intervengono i Signori:

| <u>Cognome e Nome</u> | carica amministrativa | Presenti |
|-----------------------------|-----------------------|----------|
| Bertazzo prof. Alcide | SINDACO | SI |
| Bertacco dott. Lorenzo | VICE-SINDACO | SI |
| Scetto rag. Gianni | ASSESSORE | SI |
| Casagrande Alessandro | ASSESSORE | NO |
| Marcon rag. Giovanni | ASSESSORE | NO |
| Cuman prof.ssa Maria Angela | ASSESSORE | NO |
| Bucco geom. Simone | ASSESSORE | SI |

PRESENTI: 4

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN VIA MONTEFERRO E VIA IV NOVEMBRE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione n° 516 del 01.07.2008 con cui si è provveduto ad affidare allo Studio di Ingegneria Ing. Claudio de Marco di Padova l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori dei lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in Via Monteferro e in Via IV Novembre, per complessivi euro 13.450,41, oneri previdenziali e fiscali inclusi;

Richiamata la determinazione n° 601 del 23.07.2008 con cui si è provveduto ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in Via Monteferro allo Studio tecnico associato Agriplan di Padova nella persona del geom. Giuseppe Gazzin., per una spesa presunta di euro 2.967,18, oltre Inarcassa 2,8%, oltre Iva al 20%, per complessivi euro 3.660,31;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 88 del 23.07.2008 con cui si è provveduto:

- all'approvazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in Via Monteferro e IV Novembre per un importo complessivo di euro 100.0000,00, come redatto dallo Studio di Ingegneria Ing. Claudio De Marco di Padova e protocollato al n° 9425 che risulta così composto:
 - relazione illustrativa;
 - Tav. 1 estratti P.R.G., C.T.R., catastale;
 - Tav. 2 planimetria dello stato di fatto;
 - Tav. 3 planimetria opere di progetto e sezione tipo;

(agli atti);

- ad attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento all'Ing. Gianni Mario Toffanello, dipendente presso l'Area 3^a LL.PP. e Progettazione;
- a prendere atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro 100.000,00 è finanziato con mutuo (Cap. 7259);

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 94 del 13.08.2008 con cui si è provveduto:

- all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo alla realizzazione di un tratto di fognatura in Via Monteferro e Via IV Novembre, come redatto dallo Studio di Ingegneria Claudio De Marco di Padova e trasmesso con nota in data 11.08.2008 pervenuta in data 12.08.2008 (agli atti), che prevede il seguente quadro economico di spesa:

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| A) LAVORI A BASE D' APPALTO | |
| Lavori in economia | 3.783,00 |
| Lavori a misura | 19.143,97 |
| Lavori a corpo | 46.141,65 |
| Totale lavori | 69.068,62 |
| Oneri per la sicurezza | 3.418,02 |
| TOTALE A) | 72.486,64 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Iva 10% sui lavori | 7.248,66 |
| Spese tecniche (progetto, D.L., sicurezza, collaudo, IVA) | 17.500,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Imprevisti e accordo bonario | 2.764,70 |
| TOTALE B) | 27.513,36 |
| TOTALE GENERALE | 100.000,00 |

E composto dai seguenti elaborati:

- Allegato N. 1 – RELAZIONI
 - a) Relazione descrittiva generale;
 - b) Relazione tecnica rete acque nere;
 - Allegato N. 2 – DISEGNI
 - 1) ESTRATTI P.R.G., C.T.R. E CATASTALE
 - 2) PLANIMETRIA STATO DI FATTO;
 - 3) PLANIMETRIA E PROFILO OPERE DI PROGETTO;
 - 4) SCHEMA QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO;
 - 5) PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
 - Allegato N. 3 – Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Allegato N. 4 – elenco prezzi unitari;
 - Allegato N. 5 – computo metrico;
 - Allegato N. 6 – computo estimativo;
 - Allegato N. 7 – quadro economico generale;
 - Allegato N. 8 – cronoprogramma;
 - Allegato N. 9 – quadro di incidenza percentuali della manodopera;
 - Allegato N. 10 – piano di manutenzione dell’opera;
- (agli atti);

- all’approvazione del Piano di sicurezza e di coordinamento relativo ai lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in Via Monteferro e Via IV Novembre, come redatto dal geom. Giuseppe Gazzin dello Studio Agriplan di Padova e trasmesso con nota in data 08.08.2008, pervenuta il 12.08.2008 (agli atti);

Richiamata la determinazione a contrarre n° 778 del 03.10.2008;

Richiamata la determinazione n. 892 del 31.10.2008 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori di realizzazione di un tratto di fognatura Via Monteferro, Via IV Novembre alla ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l. di Marostica per una spesa di euro 60.453,57 al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 3.418,02, per complessivi euro 63.871,59, oltre l’Iva del 10%, per complessivi euro 70.258,75;

Visto il contratto in data 20.11.2008 rep. n° 1829 registrato a Bassano del Grappa il 26.11.2008 al n° 228 serie. 1 per l’importo di euro 63.871,59;

Preso atto che con apposito Verbale di Sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori, ing. Claudio De Marco, ha formalizzato la sospensione spostando la scadenza del tempo utile dal 12.01.2009 al 31.01.2009;

Richiamata la determinazione n. 77 del 06.02.2009 con la quale si è provveduto a concedere alla ditta Maroso Ivo Enzo s.r.l. di Marostica (VI) una proroga dei termine di ultimazione lavori dell’intervento “Realizzazione tratto di fognatura via Monteferro, via IV novembre”, di giorni 30, spostando il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 02.03.2009;

Richiamata la determinazione n° 221 del 1303.2009 con cui si è provveduto a concedere alla ditta Maroso Ivo Enzo s.r.l. di Marostica (VI) una proroga dei termine di ultimazione lavori dell’intervento “Realizzazione tratto di fognatura via Monteferro, via IV novembre”, di giorni 30, spostando il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 01.04.2009;

Considerato che nel corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni con modalità differenti rispetto a quanto previsto in progetto;

Vista la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in Via Monteferro e Via IV Novembre, come redatta dalla Direzione Lavori, Ing. Claudio De Marco di Padova e pervenuta in data 17.04.2009, prot. n° 5965, che prevede il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

| A) LAVORI A BASE D'APPALTO | Importi di progetto | Importi di contratto | Importi di perizia | Differenze tra importo di perizia e di contratto |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Lavori in economia | 3.783,00 | | 5.600,00 | |
| Lavori a misura | 19.143,97 | | 20.122,91 | |
| Lavori a corpo | 46.141,65 | | 39.872,25 | |
| Totale lavori | 69.068,62 | 60.453,57 | 65.595,16 | |
| Oneri per la sicurezza | 3.418,02 | 3.418,02 | 3.418,02 | |
| TOTALE A) | 72.486,64 | 63.871,59 | 69.013,18 | 5.141,59 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| Iva 10% sui lavori | 7.248,66 | 6.387,16 | 6.901,32 | 514,16 |
| Spese tecniche (progetto, D.L., sicurezza, collaudo, IVA): | 17.500,00 | 389,28 | 389,28 | |
| Incarico progettazione e direzione lavori | | 13.450,41 | 13.450,41 | |
| Incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori | | 3.660,31 | 3.660,31 | |
| Stese tecniche per perizia | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Imprevisti e accordo bonario | 2.764,70 | 2.764,70 | 2.085,50 | -679,20 |
| Ribasso d'asta | | 9.476,55 | 0,00 | -9.476,55 |
| TOTALE B) | 27.513,36 | 37.128,41 | 30.986,82 | -5.141,59 |
| TOTALE GENERALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

E composta dai seguenti elaborati:

- 1) relazione;
 - 2) computo metrico estimativo;
 - 3) quadro comparativo di raffronto;
 - 4) atto di sottomissione;
- (agli atti);

Considerato che la perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 5.141,59, oltre Iva al 10% per complessivi euro 5.721,75 e un aumento delle spese tecniche che trovano copertura nel ribasso d'asta, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto;

Rilevato inoltre che la perizia prevede il riconoscimento di una proroga di 75 giorni del termine contrattuale previsto per la realizzazione dei lavori, spostando la fine lavori al 15.06.2009;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs.vo 163/2006;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area 3[^] Lavori Pubblici e Progettazione e dall'Area 2[^] Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonchè il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale".

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in Via Monteferro e Via IV Novembre, come redatta dalla Direzione Lavori, Ing. Claudio De Marco di Padova e pervenuta in data 17.04.2009, prot. n° 5965, che prevede il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

| A) LAVORI A BASE D'APPALTO | Importi di progetto | Importi di contratto | Importi di perizia | Differenze tra importo di perizia e di contratto |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Lavori in economia | 3.783,00 | | 5.600,00 | |
| Lavori a misura | 19.143,97 | | 20.122,91 | |
| Lavori a corpo | 46.141,65 | | 39.872,25 | |
| Totale lavori | 69.068,62 | 60.453,57 | 65.595,16 | |
| Oneri per la sicurezza | 3.418,02 | 3.418,02 | 3.418,02 | |
| TOTALE A) | 72.486,64 | 63.871,59 | 69.013,18 | 5.141,59 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| Iva 10% sui lavori | 7.248,66 | 6.387,16 | 6.901,32 | 514,16 |
| Spese tecniche (progetto, D.L., sicurezza, collaudo, IVA): | 17.500,00 | 389,28 | 389,28 | |
| Incarico progettazione e direzione lavori | | 13.450,41 | 13.450,41 | |
| Incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori | | 3.660,31 | 3.660,31 | |
| Stese tecniche per perizia | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Imprevisti e accordo bonario | 2.764,70 | 2.764,70 | 2.085,50 | -679,20 |
| Ribasso d'asta | | 9.476,55 | 0,00 | -9.476,55 |
| TOTALE B) | 27.513,36 | 37.128,41 | 30.986,82 | -5.141,59 |
| TOTALE GENERALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

E composta dai seguenti elaborati:

- 5) relazione;
- 6) computo metrico estimativo;
- 7) quadro comparativo di raffronto;

8) atto di sottomissione;
(agli atti);

- 2) di dare atto che la perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 5.141,59, oltre Iva al 10% per complessivi euro 5.721,75 e un aumento delle spese tecniche che trovano copertura nel ribasso d'asta, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto;
- 3) di dare atto che la perizia prevede il riconoscimento di una proroga di 75 giorni del termine contrattuale previsto per la realizzazione dei lavori, spostando la fine lavori al 15.06.2009.

----- o0o =====

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN VIA MONTEFERRO
E VIA IV NOVEMBRE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 25/05/2009

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 25/05/2009

Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 26/05/2009

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
prof. Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **26/06/2009** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

- Segretario
- Ufficio personale
- Servizi Sociali
- Servizi Demografici
- C.e.d.
- Ufficio Cultura e Biblioteca
- Ufficio Segreteria e Contratti
- Area 1^ Affari Generali
- Area 2^ Economico Finanziaria
- Area 3^ Lavori Pubblici
- Ufficio Progettazione
- Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
- Vigili
- Protezione Civile
- Unione dei Comuni