



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA EX AREA IP.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 3.**

L'anno duemilanove, addì ventisei del mese di maggio, nella Sala Giunta alle ore 16.30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco prof. Alcide Bertazzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
Bertazzo prof. Alcide	SINDACO	SI
Bertacco dott. Lorenzo	VICE-SINDACO	SI
Scetto rag. Gianni	ASSESSORE	SI
Casagrande Alessandro	ASSESSORE	NO
Marcon rag. Giovanni	ASSESSORE	NO
Cuman prof.ssa Maria Angela	ASSESSORE	NO
Bucco geom. Simone	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA EX AREA IP.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 3.**

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 02/04/2008 si è provveduto a:

- 1) approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dello svincolo viario incrocio Viale Stazione, Via Rubbi e Via Montello (rotatoria ex area IP) che prevede il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Per lavori:	
a misura	€185.650,00
a corpo	€20.350,00
Totale importo lavori	€206.000,00
Oneri per la sicurezza:	
a misura	€5.300,00
a corpo	€ 700,00
Totale oneri per la sicurezza	€6.000,00
Totale A	€212.000,00
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Rilievi ed accertamenti	€1.500,00
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€3.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€2.572,00
Spese tecniche per attività preliminari progettazione, coordinamento per la sicurezza, D.L. e frazionamenti (comprensivo di oneri accessori), Iva esclusa	€10.000,00
Incentivo art. 92 D. lgs.vo 163/2006	€4.028,00
Spese per attività di consulenza e supporto	€1.000,00
Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	€1.000,00
Spese per pubblicità, nulla osta, ecc...	€2.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (comprensivo di oneri accessori, Iva esclusa)	€3.500,00
I.V.A. 10% su somme a base d'appalto	€21.200,00
I.V.A. 20% su somme a disposizione (escluso art. 92 ed acquisizioni)	€4.200,00
Totale B	€53.000,00
TOTALE A+B	€265.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

- elab 1.1 – relazione descrittiva;
- elab 1.2 – relazione tecnica;
- elab 4.1 – b studio di fattibilità ambientale;
- elab 5.1 – piano particellare di esproprio;
- elab 6.1 – computo metrico estimativo;
- elab 6.2 – quadro economico di spesa;
- elab 6.3 – elenco prezzi unitari;
- elab 6.4 – quadro incidenza manodopera;
- elab 6.5 – cronoprogramma;
- elab 7.1 – capitolato speciale d'appalto;
- elab 7.2 – schema di contratto;

- elab 7.3 – lista delle lavorazioni e forniture;
- elab. 8.1 – piano di sicurezza e di coordinamento;
- tav. 2.1 – documentazione fotografica – estratti di mappa, P.R.G., C.T.R.;
- tav. 2.2a - planimetria stato attuale – incrocio;
- tav. 2.2b – planimetria stato attuale – via stazione;
- tav. 3.1a – planimetria di progetto – incrocio;
- tav. 3.1b – planimetria di progetto – via stazione;
- tav. 3.2 – sezione tipo e particolari;
- tav. 3.3a – sovrapposizione – incrocio;
- tav. 3.3b – sovrapposizione - via stazione;
- tav. 3.4 a – planimetria nuovi sottoservizi – incrocio;
- tav. 3.4 b – planimetria nuovi sottoservizi – via stazione;
- tav. 3.5 a – segnaletica di progetto – incrocio;
- tav. 3.5 b – segnaletica di progetto – via stazione;
- tav. 3.6 – lay – out di cantiere;

(agli atti);

2) dare atto che, come previsto nella convenzione – quadro che il Comune di Marostica ha sottoscritto con la Provincia, in relazione alle esigenze manutentive della viabilità, la realizzazione dell'intervento è stata affidata alla società Vi. Abilità S.p.a. con spesa totale a carico del Comune di Marostica;

3) dare atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro 265.000,00 è finanziato come segue:

- per euro 210.000,00 Cap. 7268 del Bilancio 2006;
- per euro 40.000,00 Cap 5138 del Bilancio 2007;
- per euro 15.000,00 Cap. 5137 del Bilancio 2007.

Verificato che con provvedimento in data 30.06.2008, a seguito di gara d'appalto, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati dalla società Vi.Abilità spa alla ditta Grotto Alvisè & C impresa Stradale Asfalti di Malo, per un importo contrattuale di euro 180.695,00 comprensivo di euro 6.000,00 di oneri per la sicurezza e che conseguentemente il quadro economico risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Per lavori:	
a misura	€157.215,00
a corpo	€17.480,00
Totale importo lavori	€174.695,00
Oneri per la sicurezza:	
a misura	€5.300,00
a corpo	€ 700,00
Totale oneri per la sicurezza	€6.000,00
Totale A	€180.695,00
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Rilievi ed accertamenti	€1.500,00
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€1.500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€2.572,00
Spese tecniche per attività preliminari progettazione, coordinamento per la sicurezza, D.L. e frazionamenti (comprensivo di oneri accessori), Iva esclusa	€10.000,00
Incentivo art. 92 D. lgs.vo 163/2006	€4.028,00
Spese per attività di consulenza e supporto	€1.000,00

Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	€1.000,00
Spese per pubblicità, nulla osta, ecc...	€2.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (comprensivo di oneri accessori, Iva esclusa)	€3.500,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA	€34.435,50
I.V.A. 10% su somme a base d'appalto	€18.069,50
I.V.A. 20% su somme a disposizione (escluso art. 92 ed acquisizioni)	€4.200,00
Totale B	€84.305,00
TOTALE A+B	€265.000,00

Verificato che durante la fase esecutiva dell'opera si sono riscontrate alcune problematiche che hanno comportato la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante n. 1 ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b9 del D.Leg. 163/2006 per le seguenti motivazioni:

- presenza di punti ammalorati da precedenti interventi per il posizionamento dei sottoservizi Telecom, Acquedotto, fognatura ed altro;
- scavo di materiale ghiaioso all'interno delle aiuole a seguito della possibilità di rimessa in quota della rotatoria;
- maggiore ampiezza della demolizione del marciapiede in via Stazione;
- Fresatura pavimentazione bituminosa dei marciapiedi in via della stazione;
- non esecuzione della scarifica del materiale ghiaioso causa la necessità di eseguire gli interventi sostitutivi di bonifica;
- lievi ritocchi nelle quantità dei profili e della pavimentazione del marciapiede dei cavidotti e dei plinti di fondazione della pubblica illuminazione, eliminazione degli occhi di gatto ed adeguamento della segnaletica verticale;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 17.12.2008 si è provveduto a:

1. approvare, la perizia suppletiva e di variante n.1 del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dello svincolo viario incrocio Viale Stazione, Via Rubbi e Via Montello (rotatoria ex area IP), così come redatta dalla Società Viabilità SPA, che prevede il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Per lavori:	
a misura	€185.650,00
a corpo	€20.350,00
Totale importo lavori	€206.000,00
Oneri per la sicurezza:	
a misura	€5.300,00
a corpo	€ 700,00
Totale oneri per la sicurezza	€6.000,00
Totale A	€212.000,00
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Rilievi ed accertamenti	€1.500,00
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€3.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€2.572,00
Spese tecniche per attività preliminari progettazione, coordinamento per la sicurezza, D.L. e frazionamenti (comprensivo di oneri accessori), Iva esclusa	€10.000,00
Incentivo art. 92 D. lgs.vo 163/2006	€4.028,00
Spese per attività di consulenza e supporto	€1.000,00

Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	€1.000,00
Spese per pubblicità, nulla osta, ecc...	€2.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (comprensivo di oneri accessori, Iva esclusa)	€3.500,00
I.V.A. 10% su somme a base d'appalto	€21.200,00
I.V.A. 20% su somme a disposizione (escluso art. 92 ed acquisizioni)	€4.200,00
Totale B	€53.000,00
TOTALE A+B	€265.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

- relazione
- computo metrico estimativo
- quadro di raffronto
- quadri economici
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
- Planimetria progetto incrocio
- Planimetria progetto via Stazione
- Sovrapposizione incrocio
- Sovrapposizione via Stazione
- Planimetria nuovi sottoservizi incrocio
- Planimetria nuovi sottoservizi via Stazione
- Segnaletica di progetto incrocio
- Segnaletica di progetto via stazione
- Atto di sottomissione

(agli atti);

2. dare atto che, come previsto nella convenzione – quadro che il Comune di Marostica ha sottoscritto con la Provincia, in relazione alle esigenze manutentive della viabilità, la realizzazione dell'intervento è stata affidata alla società Vi. Abilità S.p.a. con spesa totale a carico del Comune di Marostica;
3. dare atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro 265.000,00 è finanziato come segue:
 - per euro 210.000,00 Cap. 7268 del Bilancio 2006;
 - per euro 40.000,00 Cap 5138 del Bilancio 2007;
 - per euro 15.000,00 Cap. 5137 del Bilancio 2007.

Verificato che in data 16.03.2009 n. prot. 4083 è pervenuta da parte della Società Vi. Abilità spa la perizia suppletiva e di variante n. 2 con le seguenti previsioni:

- sostituzione della condotta fognaria in via Stazione con scavo e ricoprimento ed inserimento di pozzetti di ispezione a causa dello stato di degrado della condotta esistente;
- fresatura pavimentazione bituminosa in via Della Stazione, per un miglior raccordo con il nuovo profilo del marciapiede;
- lievi ritocchi nelle quantità dei profili e della pavimentazione del marciapiede, dei cavidotti, degli attraversamenti e della segnaletica verticale e della segnaletica orizzontale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 46 del 17.03.2009 con cui si provveduto:

- ad approvare la perizia suppletiva e di variante n.2 del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dello svincolo viario incrocio Viale Stazione, Via Rubbi e Via Montello (rotatoria ex area IP), così come redatta dalla Società Vi.abilità SPA, che prevede il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Per lavori:	
a misura	€185.881,04
a corpo	€15.680,00
Totale importo lavori	€201.561,04
Oneri per la sicurezza:	
a misura	€5.300,00
a corpo	€ 700,00
Totale oneri per la sicurezza	€6.000,00
Totale A	€207.561,04
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Rilievi ed accertamenti	€1.500,00
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€1.500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€2.572,00
Spese tecniche per attività preliminari progettazione, coordinamento per la sicurezza, D.L. e frazionamenti (comprensivo di oneri accessori), Iva esclusa	€10.000,00
Incentivo art. 92 D. lgs.vo 163/2006	€4.028,00
Spese per attività di consulenza e supporto	€1.000,00
Eventuali spese per commissione aggiudicatrice	€1.000,00
Spese per pubblicità, nulla osta, ecc...	€2.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (comprensivo di oneri accessori, Iva esclusa)	€3.500,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA	€4.882,86
I.V.A. 10% su somme a base d'appalto	€20.756,10
I.V.A. 20% su somme a disposizione (escluso art. 92 ed acquisizioni)	€4.200,00
Totale B	€57.438,96
TOTALE A+B	€265.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

- relazione
- computo metrico estimativo
- quadro di raffronto
- quadri economici
- Atto di sottomissione

(agli atti);

- a dare atto che, come previsto nella convenzione – quadro che il Comune di Marostica ha sottoscritto con la Provincia, in relazione alle esigenze manutentive della viabilità, la realizzazione dell'intervento è stata affidata alla società Vi. Abilità S.p.a. con spesa totale a carico del Comune di Marostica;
- a prendere atto che, per effetto delle variazioni introdotte, il nuovo importo contrattuale viene portato ad euro 207.561,04 complessivi, con un incremento percentuale del 14,87% rispetto all'importo originario di contratto, e che pertanto le perizie suppletive e di variante rientrano nel quinto d'obbligo previsto dalla normativa vigente;
- a prendere atto che le variazioni progettuali introdotte comportano la necessità di modificare il tempo utile contrattuale previsto con aumento di giorni 05;

Considerato che in data 26.05.2009 è pervenuta da parte della Società Vi. Abilità spa la perizia suppletiva e di variante n. 3 (agli atti) che prevede:

- di migliorare la regolarizzazione del tratto in direzione Bassano del grappa con conseguente maggior fresatura del tappeto esistente e quindi maggior stesa del nuovo tappeto;

- la fresatura pavimentazione bituminosa;
- la leggera rettifica dell'aiuola terminale in Via Pizzamano, con conseguente demolizione e ricostruzione dei profili;
- la parziale demolizione del palo in cemento vibrato in Via Pizzamano;
- lieve estensione della segnaletica orizzontale definitiva per un miglior raccordo con l'esistente;

Vista la perizia suppletiva e di variante n° 3 del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dello svincolo viario incrocio Viale Stazione, Via Rubbi e Via Montello (rotatoria ex area IP), così come redatta dalla Società Vi.abilità SPA, che prevede il seguente quadro economico:

Quadro economico di spesa da PERIZIA 3		
A	LAVORI	
	Opere a base d'appalto	
	Per lavori a misura	€189.238,03
	Per lavori a corpo	€15.680,00
A1	importo lavori (soggetto ad offerta prezzi)	€204.918,03
	Oneri per la sicurezza	
	Per lavori a misura	€5.300,00
	Per lavori a corpo	€700,00
A2	importo oneri per la sicurezza (non soggetto ad offerta prezzi)	€6.000,00
	Importo per l'Appalto (A1+A2):	€210.918,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto;	€0,00
	Rilievi, accertamenti, indagini;	€1.500,00
	Allacciamenti e spostamenti Pubblici servizi;	€1.500,00
	Imprevisti ed arrotondamenti;	€2.572,00
	Acquisizione aree e/o immobili, indennità;	€0,00
	Accantonamento (art.133 L. 163/06) ;	€0,00
	Spese tecniche per attività preliminari, progettazione, coordinamento per la sicurezza, D.L. e frazionamenti comprensive di oneri accessori, IVA esclusa;	€10.000,00
	Accantonamento (art.92 L.163/06) ;	€4.028,00
	Spese per attività di consulenza e supporto;	€1.000,00
	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice;	€1.000,00
	Spese per pubblicità, nulla osta, ecc...;	€2.500,00
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (comprensive di oneri accessori, IVA esclusa);	€3.500,00
	Economie derivanti dal ribasso d'asta (compresa i.v.a.)	€1.190,17
	I.V.A. 10% su lavori € 210.918,03;	€21.091,80
	I.V.A. 20% su somme a disposizione (escluso art.92 ed Acquisizioni);	€4.200,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€54.081,97
C	TOTALE OPERA (A+B)	€265.000,00

E composta dai seguenti elaborati:

- relazione
- computo metrico estimativo
- quadro di raffronto
- quadri economici
- Atto di sottomissione

(Depositati agli atti)

Preso atto che, per effetto delle variazioni introdotte, il nuovo importo contrattuale viene portato ad euro 210.918,03 complessivi, con un incremento dell'importo dei lavori di euro 3.356,99, pari ad un incremento percentuale del 16,725% rispetto all'importo originario di contratto, e che pertanto le perizie suppletive e di variante rientrano nel quinto d'obbligo previsto dalla normativa vigente;

Preso atto che le variazioni progettuali introdotte non comportano la necessità di modificare il tempo utile contrattuale previsto, per cui il termine di ultimazione lavori, in considerazione delle sospensioni e delle precedenti proroghe concesse è confermato al 25.06.2009;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n.3 del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dello svincolo viario incrocio Viale Stazione, Via Rubbi e Via Montello (rotatoria ex area IP), dando atto che la realizzazione dell'intervento è stata affidata alla società Vi. Abilità S.p.a. con spesa totale a carico del Comune;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3[^] e dell'Area 2[^] Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante n.3 del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dello svincolo viario incrocio Viale Stazione, Via Rubbi e Via Montello (rotatoria ex area IP), così come redatta dalla Società Vi.abilità SPA, che prevede il seguente quadro economico:

Quadro economico di spesa da PERIZIA 3			
A	LAVORI		
	Opere a base d'appalto		
	Per lavori a misura	€189.238,03	
	Per lavori a corpo	€15.680,00	
A1	importo lavori (soggetto ad offerta prezzi)	€204.918,03	
	Oneri per la sicurezza		
	Per lavori a misura	€5.300,00	
	Per lavori a corpo	€700,00	
A2	importo oneri per la sicurezza (non soggetto ad offerta prezzi)	€6.000,00	
	Importo per l'Appalto (A1+A2):		€210.918,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto;	€0,00	
	Rilievi, accertamenti, indagini;	€1.500,00	
	Allacciamenti e spostamenti Pubblici servizi;	€1.500,00	
	Imprevisti ed arrotondamenti;	€2.572,00	
	Acquisizione aree e/o immobili, indennità;	€0,00	
	Accantonamento (art.133 L. 163/06) ;	€0,00	
	Spese tecniche per attività preliminari, progettazione, coordinamento per la sicurezza, D.L. e frazionamenti comprensive di oneri accessori, IVA esclusa;	€10.000,00	
	Accantonamento (art.92 L.163/06) ;	€4.028,00	
	Spese per attività di consulenza e supporto;	€1.000,00	
	Eventuali spese per commissione aggiudicatrice;	€1.000,00	
	Spese per pubblicità, nulla osta, ecc...;	€2.500,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (comprensive di oneri accessori, IVA esclusa);	€3.500,00	
	Economie derivanti dal ribasso d'asta (compresa i.v.a.)	€1.190,17	
	I.V.A. 10% su lavori € 210.918,03;	€21.091,80	
	I.V.A. 20% su somme a disposizione (escluso art.92 ed Acquisizioni);	€4.200,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€54.081,97
C	TOTALE OPERA (A+B)		€265.000,00

E composta dai seguenti elaborati:

- relazione
- computo metrico estimativo
- quadro di raffronto
- quadri economici
- Atto di sottomissione

(Depositati agli atti)

2. di dare atto che, come previsto nella convenzione – quadro che il Comune di Marostica ha sottoscritto con la Provincia, in relazione alle esigenze manutentive della viabilità, la realizzazione dell'intervento è stata affidata alla società Vi. Abilità S.p.a. con spesa totale a carico del Comune di Marostica;
3. di prendere atto che, per effetto delle variazioni introdotte, il nuovo importo contrattuale viene portato ad euro 210.918,03 complessivi, con un incremento dell'importo dei lavori di euro 3.356,99, pari ad un incremento percentuale del 16,725% rispetto all'importo originario di contratto, e che pertanto le perizie suppletive e di variante rientrano nel quinto d'obbligo previsto dalla normativa vigente;
4. di dare atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro 265.000,00 è finanziato come segue:
 - per euro 210.000,00 Cap. 7268 del Bilancio 2006;
 - per euro 40.000,00 Cap 5138 del Bilancio 2007;
 - per euro 15.000,00 Cap. 5137 del Bilancio 2007.
5. di prendere atto che le variazioni progettuali introdotte non comportano la necessità di modificare il tempo utile contrattuale previsto, per cui il termine di ultimazione lavori, in considerazione delle sospensioni e delle precedenti proroghe concesse, è confermato al 25.06.2009.

--- ===== o0o ===== ---

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : REALIZZAZIONE ROTATORIA EX AREA IP.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 3.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 26/05/2009

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 26/05/2009

Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 26/05/2009

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
prof. Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **26/06/2009** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

- Segretario
- Ufficio personale
- Servizi Sociali
- Servizi Demografici
- C.e.d.
- Ufficio Cultura e Biblioteca
- Ufficio Segreteria e Contratti
- Area 1^ Affari Generali
- Area 2^ Economico Finanziaria
- Area 3^ Lavori Pubblici
- Ufficio Progettazione
- Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
- Vigili
- Protezione Civile
- Unione dei Comuni